

Bauplan

Neubau des Doppelhauses A (Haus 1 und Haus 2) mit Carport

					2020																																		
					Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember						
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	Rohbau- und Ausbaugewerke	161at	Mo, 04.05.20	Do, 17.12.20	Rohbau- und Ausbaugewerke																																		
1.1	Rohinstallation H / L / S	20at	Mo, 15.06.20	Fr, 10.07.20	Rohinstallation H / L / S																																		
1.2	Rohinstallation Elektro	32at	Mo, 04.05.20	Fr, 19.06.20	Rohinstallation Elektro																																		
1.3	Trockenbauwände und Vorsatzschalen	20at	Mo, 22.06.20	Fr, 17.07.20	Trockenbauwände und Vorsatzschalen																																		
1.4	Montage Tür- und Fensterelemente	5at	Mo, 08.06.20	Mo, 15.06.20	Montage Tür- und Fensterelemente																																		
1.5	Fensterbänke Innen	10at	Mo, 29.06.20	Fr, 10.07.20	Fensterbänke Innen																																		
1.6	Zwischensparrendämmung / Dampfsperre	10at	Mo, 29.06.20	Fr, 10.07.20	Zwischensparrendämmung / Dampfsperre																																		
1.7	Innen- und Aussenverputz	20at	Mo, 13.07.20	Fr, 07.08.20	Innen- und Aussenverputz																																		
1.8	Fertigteiltreppen	5at	Mo, 10.08.20	Fr, 14.08.20	Fertigteiltreppen																																		
1.9	Fußbodendämmung	5at	Mo, 17.08.20	Fr, 21.08.20	Fußbodendämmung																																		
1.10	Fußbodenheizung	10at	Mo, 24.08.20	Fr, 04.09.20	Fußbodenheizung																																		
1.11	Estrich	5at	Mo, 07.09.20	Fr, 11.09.20	Estrich																																		
1.12	Aufheizphase	15at	Mo, 14.09.20	Fr, 02.10.20	Aufheizphase																																		
1.13	GK-Verkleidung DG	10at	Mo, 05.10.20	Fr, 16.10.20	GK-Verkleidung DG																																		
1.14	Fliesenarbeiten	20at	Mo, 28.09.20	Fr, 23.10.20	Fliesenarbeiten																																		
1.15	Holzverschalung	10at	Mo, 29.06.20	Fr, 10.07.20	Holzverschalung																																		
1.16	Malerarbeiten Fassade	10at	Mo, 17.08.20	Fr, 28.08.20	Malerarbeiten Fassade																																		
1.17	Sonnenschutz	10at	Mo, 03.08.20	Fr, 14.08.20	Sonnenschutz																																		
1.18	Rückbau Gerüst	5at	Mo, 31.08.20	Fr, 04.09.20	Rückbau Gerüst																																		
1.19	Malerarbeiten Innen	35at	Mo, 05.10.20	Fr, 20.11.20	Malerarbeiten Innen																																		
1.20	Fertigmontage H / L / S	15at	Mo, 26.10.20	Fr, 13.11.20	Fertigmontage H / L / S																																		
1.21	Fertigmontage Elektro	15at	Mo, 26.10.20	Fr, 13.11.20	Fertigmontage Elektro																																		
1.22	Innentüren	10at	Mo, 09.11.20	Fr, 20.11.20	Innentüren																																		
1.23	Bodenbeläge	10at	Mo, 23.11.20	Fr, 04.12.20	Bodenbeläge																																		
1.24	Bauendreinigung	5at	Mo, 07.12.20	Fr, 11.12.20	Bauendreinigung																																		
1.25	Fertigstellung	1at	Do, 17.12.20	Do, 17.12.20	Fertigstellung																																		
2	Hausanschlüsse DH A und DH B	24at	Mo, 07.09.20	Do, 08.10.20	Hausanschlüsse DH A und DH B																																		
3	Entwässerungsanlagen DH A und DH B	30at	Mo, 19.10.20	Fr, 27.11.20	Entwässerungsanlagen...																																		
4	Gartenmauer / Zuwegung	19at	Mo, 30.11.20	Do, 24.12.20	Gartenmauer / Zuwegung																																		
5	Terrasse	19at	Mo, 30.11.20	Do, 24.12.20	Terrasse																																		
6		1at	Do, 24.12.20	Do, 24.12.20																																			